

Ablauf St. Barbara

- 29.05.2019 Termin mit Architekturbüro Steidl: Information über Büro – (hat für St. Barbara bereits das Brandschutzgutachten erstellt, wurde durch Fachberatung der Diözese der Kirchenverwaltung empfohlen)
 - Juni/ Juli: Entwurf für die neue Einrichtung
 - 3.7.2019 Große Runde bei der Regierung der Oberpfalz: Grundsätzliches Einverständnis mit dem inhaltlichen Entwurf
 - 10.07.2019 Bau-, Umwelt- und Werksausschuss bzw. 18.07.2019 Stadtrat
Beschluss:
 - Grundsatz Erbpacht St. Barbara Kindergarten (erneute Genehmigung durch den Stadtrat nach Kostenermittlung)
 - Anbau Krippengruppe
 - Ertüchtigung Brand- und Schallschutz (Mittel im Haushalt 2019 vorgesehen)
 - 09.08. 2019: Kostenschätzung Büro Steidl trifft ein: 1.526.169,75 €
 - 10.08.2019: Bitte um Erläuterung der Kostenschätzung – Betriebsurlaub der Firma Steidl
 - 20.08.2019: Dokumentation der Kostenschätzung
 - Parallel wurde das Büro Koller beratend zwecks der Kosten kontaktiert; Dieses bestätigte die Einschätzung der zu hohen Kosten und zusätzlich der unwirtschaftlichen Bauweise – ohne Auftrag wurde Übernacht eine erste Planungsidee geliefert
 - 28.08.2019 Termin mit Büro Steidl zwecks Kostenschätzung: 1.526.169,75 € - viel zu hoch! (Vergleiche Erlenweg: Geschätzt ca. 1.600.000 € für zwei Gruppen, kompletter Neubau)
Teilnehmer: 3. Bürgermeister Rudolf Seidl, Kämmerer Karl-Peter Würstl, Controller Alexander Spitzer, Hochbau: Stephan Kraus, Volker Schneeberger)
Ergebnis: Zusammenarbeit mit dem Büro Steidl wird beendet, das Büro Koller übernimmt die weiteren (Vor)-planungen
 - 16.09.2019 Die neuen Entwürfe werden der Regierung und der Fachstelle zugesandt
 - 15.10.2019 Neuer Entwurf mit Änderungswünschen der Regierung wird der Regierung und der Fachstelle zugesandt
 - 22.11.2019: Regierung erklärt sich mit modifizierten Plänen einverstanden – Förderantrag kann aufrecht gehalten werden (somit höhere Förderung i.V. zu Kindergarten FC-Gelände vorhanden)
 - Planungen machen Änderung des Bebauungsplanes notwendig
- Februarsitzung(en):**
- Grundsatzbeschluss und Vergabe Planungsauftrag
 - Änderung des Bebauungsplanes

Anmerkung: Es wurden die wichtigsten Rahmentermine dargestellt, diverse Jour Fix Termine, Ortsbegehungen und E-Mails wurden im Rahmen der Überschaubarkeit nicht dargestellt.