A K T E N V E R M E R K

12.06.2019

4233 - 036599

Aktenvermerk zum Kauf/ Miete Ela-Container

Teilnehmer:
Herr Wolf (Ela-Container)

Stadt Maxhütte-Haidhof:
Dr. Susanne Plank
Herr Schneeberger
Herr Dächert
Herr Kraus
Frau Schmitzberger
Herr Spitzer

Herr Schneeberger erläuterte kurz die Problematik zur ursprünglich Miete in Höhe von 500.000 € im Vergleich zum Kauf.
Es hieß ursprünglich etwa 100.000 € mehr.
Nun handelt es sich um insgesamt 230.000 € mehr.

Kaufcontainer sind vom Preis billiger – haben aber einen deutlich höheren Endpreis, da sie stabiler gebaut sind.
Die Lieferfrist von Kaufcontainern liegt aktuell bei über 20-24 Wochen.
Die Mindestmietdauer könnte ggf. verringert werden.

Es wird folgende Entscheidung getroffen:
Die Anmietung der Modulanlage am FC-Gelände erfolgt für zunächst 6 Monate, da Varia Home einen entsprechenden Lieferzeitraum für die Kindergärten Zotterlholz und Erlenweg anbietet.

Sollten dennoch Bauverzögerung auftreten, so besteht die Option auf Verlängerung zu gleichen Konditionen.

Aufhebung der Submission ist u.a. aufgrund der unzutreffenden Lieferzeit möglich.

Aufstellung der Container erfolgt zur 35. Kalenderwoche

Funkvernetzte Rauchmelder werden durch die Stadt selbst eingebaut.
Die Bodenvorbereitung wird durch die Stadtverwaltung durchgeführt.

Feuerlöscher werden durch die Stadtverwaltung gestellt.
Versicherung wird von uns durchgeführt (Frau Schmitzberger)

Das entsprechende Angebot wird morgen durch die Firma Ela zugestellt.

Dr. Plank spricht die Vergabe mit den Fraktionsvorsitzenden ab.

Gefertigt:

Alexander Spitzer

Spitzer

Kenntnis genommen:

Susanne Plank

Dr. Susanne Plank
Erste Bürgermeisterin

Abdruck an

Mit der Bitte um Kenntnisnahme.